

## Паспорт общественной территории

№	Показатель	Информация		
1	Населенный пункт (адрес общественной территории)	г.п. Таёжный, ул. Железнодорожная		
2	Название объекта	обустройство территории «Таёжный парк, г.п. Таёжный»		
3	Описание, этапность, функциональное назначение	установка перголы, лавки круговой, беседки из дерева с подвесными качелями, стелы «Таёжный», остановочного комплекса монтаж ограждения и видеонаблюдения		
4	Площадь, кв. м.	-		
5	Подрядчик	ООО «УМК-строй» ИП Адамов В.Ю. ИП Спасенников А.Ю.		
6	Контракт(ы) (номер и дата)	№ 0187300004423000004 от 28 ноября 2023 г. № 0187300004423000005 от 26 декабря 2023 г. № 7 от 22 января 2024г.		
7	Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2024 года, если контракт многолетний)	15 августа 2024 года		
8	Ссылка на контракты	3862201210123000011 3862201210123000010		
9	Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя)	директор МБУ «Служба благоустройства» Пашкова Анастасия Юрьевна тел. 7-85-33; ведущий специалист в сфере государственных и муниципальных закупок Сафронова Елена Юрьевна тел. 78534		
10	Финансирование, в тыс. руб.	Стоимость всего – 4 208,57		
		в т.ч.:		
		Федеральный бюджет 1 474,45		
		Региональный бюджет 2 313,27		
		Муниципальный бюджет 420,85		
	Внебюджетные источники 0			
11	Степень готовности объекта с даты начала работ в 2024 году, в %	100%		
12	Риски			
	Виды работ по контракту (учитываются только работы 2024 года, если контракт многолетний)	Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) <b>ПЛАН</b>	Сколько выполнено в ед. измерения (в объемах) <b>ФАКТ</b>	Процент% исполнения
	установка перголы	1 шт.	1 шт.	100%
	установка лавки круговой	1 шт.	1 шт.	100%

установка беседки из дерева с подвесными качелями	1 шт.	1 шт.	100%
установка стелы «Таёжный»	1 шт.	1 шт.	100%
установка остановочного комплекса	1 шт.	1 шт.	100%
монтаж видеонаблюдения	6 шт.	6 шт.	100%
монтаж ограждения	108 шт.	108 шт.	100%

### Фото ДО начала работ (с одного ракурса)



**Фото ПОСЛЕ завершения работ (с одного ракурса)**

